



Laporan Harian Proyek Konstruksi

1. Informasi Dasar Proyek

- Nama Proyek:** Pembangunan Gedung Perkantoran XYZ
- Lokasi:** Jakarta
- Tanggal:** 10 Juli 2025

2. Ringkasan Hari Ini

- Pencapaian utama:** Hari ini, tim berhasil menyelesaikan pengecoran lantai dasar dan memulai pemasangan rangka baja untuk lantai pertama.
- Kendala teratasi:** Terdapat keterlambatan pengiriman material beton, namun masalah ini berhasil teratasi dengan mencari supplier alternatif.

3. Progres Pekerjaan

- Grafik progress:** Progres pengecoran lantai dasar mencapai 100%, dan pemasangan rangka baja mencapai 20%
- Persentase pencapaian:** Total pencapaian proyek hingga hari ini adalah 25% dari target keseluruhan.

4. Kendala dan Tantangan

- Tantangan utama:** Keterlambatan pengiriman material beton yang mengakibatkan penundaan pengecoran selama 2 jam.
- Langkah-langkah perbaikan:** Menghubungi supplier alternatif untuk memastikan kelancaran pengiriman material di masa mendatang.

5. Penggunaan Sumber Daya

- Tenaga kerja:** 25 pekerja yang terdiri dari 10 tukang beton, 5 teknisi baja, dan 10 pekerja umum.
- Material:** 50 meter kubik beton dan 10 ton baja digunakan hari ini.
- Peralatan:** 2 mixer beton, 1 crane, dan 5 alat pengelasan digunakan dalam pekerjaan. hari ini.

6. Catatan Keamanan dan Kesehatan

- Insiden keamanan:** Tidak ada insiden keamanan yang terjadi hari ini.
- Kesehatan pekerja:** Semua pekerja dalam kondisi sehat dan telah mengikuti prosedur keselamatan kerja,

7. Rencana Kegiatan Besok

- Kegiatan utama besok:** Melanjutkan pemasangan rangka baja dan memulai instalasi sistem kelistrikan,
- Persiapan:** Koordinasi dengan tim listrik dan memastikan ketersediaan material baja.

