



LAPORAN HARIAN QC LAPANGAN

Proyek: Pembangunan Jalan Wilayah III – Kota XYZ
Kontraktor Pelaksana: PT. Sinar Makmur
Tanggal: 20 Mei 2024
Masa Pelaksanaan: 120 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan: 120 Hari Kalender

No	Pekerjaan	Pengujian	Satuan	Frekuensi	Progres Hari Ini	Keterangan
1	Timbunan	Test material dasar	kg/cm ³	per 1000 m ³	Sesuai	Kadar air dan kepadatan lap memenuhi standar
		Test Sandcone	%	per 200 m ²	-	-
2	Aggregate A	Test material dasar	kg/cm ³	per 1000 m ³	Sesuai	Proctor test menunjukkan hasil stabil
		Test Sandcone	%	per 200 m ²	-	-
3	Beton / FS 45	Kuat Tekan Beton	kg/cm ²	per hari produksi	Sesuai	Nilai kuat tekan memenuhi spesifikasi desain
		Flexure	kg/cm ²	per hari produksi	-	-
4	Beton K-350	Kuat Tekan Beton	kg/cm ²	per hari produksi	Tidak Sesuai	Ditemukan penyimpangan pada slump, perlu uji ulang
5	Pas Batu Mortar	Test Mortar	kg/cm ²	per hari/mandor	Sesuai	Campuran mortar stabil dan homogen
6	Drainase	Leak Test	-	per 100 m	Sesuai	Tidak ada kebocoran pada sambungan pipa