



Laporan Progres Proyek

Ringkasan Umum:

Proyek: Pembangunan Gedung Perkantoran ABC
Periode Pelaporan: 1-30 Juni 2024
Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran ABC direncanakan sebagai Gedung perkantoran modern setinggi 10 lantai dengan fasilitas lengkap untuk mendukung operasional perusahaan. Pembangunan ini dimulai ada Januari 2024 dengan target penyelesaian dalam waktu 18 bulan. Perencanaan proyek ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan lahan, pengecoran fondasi, Pembangunan struktur utama, hingga penyelesaian interior dan instalasi jaringan listrik serta pipa air.

Detail Pekerjaan:

Berikut adalah tabel yang merinci kegiatan, progres, dan keterangan terkait proyek konstruksi:

Kegiatan	Progres	Keterangan
Pengecoran fondasi	100%	Pengecoran selesai 100% pada 15 Juni 2024.
Pembangunan struktur lantai dasar	100%	Struktur lantai dasar selesai 100% pada 28 Juni 2024.
Instalasi jaringan listrik lantai dasar	90%	Instalasi hamper selesai, beberapa penyesuaian minor masih perlu pengerjaan.

Pemasangan dinding lantai 1	60%	Sedang berlangsung, diharapkan selesai pada 10 Juli 2024
Pengaturan sistem pipa air di lantai dasar	70%	Pekerjaan pipa air berjalan lancar, diharapkan selesai dalam dua minggu kedepan.
Pengiriman material lantai 2	100%	Material untuk lantai 2 telah tiba, persiapan untuk pengerjaan mulai di minggu depan.

Masalah yang Terjadi:

- Keterlambatan pengiriman material baja selama 5 hari, menyebabkan sedikit penundaan pada pekerjaan struktur lantai dasar.
- Cuaca buruk selama 3 hari pada pertengahan Juni menyebabkan perhentian sementara beberapa pekerjaan luar ruangan.

Langkah Tindakan:

- Mengganti supplier material baja untuk pengiriman yang lebih cepat.
- Menambah jumlah shift kerja untuk mengejar keterlambatan akibat cuaca buruk.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Proyek pembangunan Gedung Perkantoran ABC menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun ada kendala yang telah teratasi dengan baik. Rekomendasi utama untuk bulan depan adalah fokus pada penjadwalan ulang yang lebih fleksibel dan peningkatan koordinasi dengan para supplier.